

KOSTENKONTROLLE

Projek 2017.01 KITA Lahnstein /Lahn Eggs

Stand 31.01.2019



DIN 276 / LB	Gewerk / Leistungsbereich	Kostenberechnung	Kostenberech. nach Kostenumbruch	Kostenanschlag	Nachträge	Kostenanschlag (incl. Nachträge)	Kostenstand Abrechnung	Status ER AR SR	Kostenfeststellung / Prognose
KG 20 HERRICHTEN / ERSCHLIESSUNG Stand 15.11.17									
210	HERRICHTEN in KG 500 enth	9.350,00 EUR	0,00 EUR						
220	OFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG in KG 500	14.000,00 EUR	0,00 EUR						
Zwischensumme KG 200:		23.350,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		0,00 EUR

KG 30 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION									
LB 002	ERDARBEITEN	0,00 EUR	0,00 EUR	in KG 500 enth.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		0,00 EUR
LB 012	ROHBAUARBEITEN (ohne Entw.)	646.810,00 EUR	646.810,00 EUR	496.958,58 EUR	1.895,08 EUR	498.853,66 EUR	396.321,59 EUR	3.AZ	498.853,66 EUR
LB 006	VERBAU, ANKER, PFAHLE	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		0,00 EUR
LB 010	DRANARBEITEN	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		0,00 EUR
LB 017	STAHLBAUARBEITEN	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		0,00 EUR
LB 001	GERUSTBAUARBEITEN	27.550,00 EUR	27.550,00 EUR	13.109,28 EUR	0,00 EUR	13.109,28 EUR	4.926,96 EUR	1. AZ	13.109,28 EUR
LB 016	ZIMMER- UND HOLZBAUARB.	48.200,00 EUR	48.200,00 EUR	49.977,03 EUR	142,90 EUR	50.119,93 EUR	6.011,80 EUR	1. AZ	49.977,03 EUR
LB 018	ABDICHTUNGSARBEITEN	IN LB 20	IN LB 20						
LB 021	DACHABDICHTUNGSARBEITEN	in LB 20	in LB 20						
LB 020	DACHDECKUNGSARBEITEN	342.585,00 EUR	342.585,00 EUR	226.646,21 EUR	12.133,84 EUR	238.780,05 EUR	186.832,15 EUR	3. AZ	226.646,21 EUR
LB 022	KLEMPNERARBEITEN	in LB 20	in LB 20						
LB 026	FENSTER, AUSSENTÜREN	73.400,00 EUR	73.400,00 EUR	57.425,01 EUR	0,00 EUR	57.425,01 EUR	0,00 EUR		57.425,01 EUR
LB 030	ROLLLADEN / SONNENSCHUTZ	45.125,00 EUR	45.125,00 EUR	26.593,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		26.593,53 EUR
LB 031	METALLBAU	143.875,00 EUR	127.125,00 EUR	164.010,56 EUR	0,00 EUR	164.010,56 EUR	0,00 EUR		164.010,56 EUR
ZWISCHENSUMME ERW. ROHBAU		1.327.545,00 EUR	1.310.795,00 EUR	1.034.720,20 EUR	14.171,82 EUR	1.022.298,49 EUR	594.092,50 EUR		1.036.615,28 EUR
LB 038	VORHANGFASSADE	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		0,00 EUR
LB 023	INNENPUTZ	49.260,00 EUR	49.260,00 EUR	46.498,13 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		46.498,13 EUR
LB 023	AUSSENPUTZ	96.500,00 EUR	96.500,00 EUR	85.672,28 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		85.672,28 EUR
LB 025	ESTRICHARBEITEN	23.650,00 EUR	23.650,00 EUR	16.574,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		16.574,01 EUR
LB 024	FLIESEN- UND PLATTENARB.	49.475,00 EUR	49.475,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		49.475,00 EUR
LB 014	WERKSTEINARBEITEN	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		0,00 EUR
LB 031	SCHLOSSER	24.800,00 EUR	41.550,00 EUR	91.840,58 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		91.840,58 EUR
LB 039	TROCKENBAU	100.425,00 EUR	100.425,00 EUR	85.140,76 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		85.140,76 EUR
	WC-TRENNWÄNDE, MOBILE TW	0,00 EUR	22.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		22.000,00 EUR
LB 027	TISCHLERARB.+SCHR.W. MZR- MOB./WC TW	101.600,00 EUR	89.600,00 EUR	131.715,73 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		131.715,73 EUR
LB 034	MALER- UND LACKIERARBEITEN	58.788,00 EUR	58.788,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		58.788,00 EUR
LB 036	BODENBELAG	64.150,00 EUR	64.150,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		64.150,00 EUR
	SCHLIESSANLAGE	4.200,00 EUR	4.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		4.200,00 EUR
LB 033	BAUREINIGUNGSARBEITEN	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		8.000,00 EUR
	EINBAUFEN TEEKÜCHEN	23.250,00 EUR	13.250,00 EUR	12.933,57 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		12.933,57 EUR
Zwischensumme KG 300:		1.931.643,00 EUR	1.931.643,00 EUR	1.505.095,26 EUR	14.171,82 EUR	1.022.298,49 EUR	594.092,50 EUR		1.713.243,34 EUR

KG 400: BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN									
410	ABWASSER-,WASSER-,GASANL.	127.174,07 EUR	127.174,07 EUR	130.812,77 EUR	0,00 EUR	130.812,77 EUR	0,00 EUR		130.812,77 EUR
411	Grundleitungen- verlagert in KG 500	22.952,27 EUR	0,00 EUR						
420	WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN	173.356,14 EUR	173.356,14 EUR	176.279,29 EUR	0,00 EUR	176.279,29 EUR	0,00 EUR		176.279,29 EUR
430	LUFTTECHNISCHE ANLAGEN	39.772,43 EUR	39.772,43 EUR	57.203,12 EUR	0,00 EUR	57.203,12 EUR	0,00 EUR		57.203,12 EUR
440	STARKSTROMANLAGEN	163.610,37 EUR	163.610,37 EUR	222.613,76 EUR	0,00 EUR	222.613,76 EUR	0,00 EUR		222.613,76 EUR
440	BLITZSCHUTZ	17.853,42 EUR	17.853,42 EUR	17.450,87 EUR	11,42 EUR	17.462,29 EUR	6.317,86 EUR	1. AZ	17.450,87 EUR
470	KÜCHENEINRICHTUNG	58.909,76 EUR	58.909,76 EUR	59.105,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		59.105,51 EUR
480	GEBÄUDEAUTOMATION	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		0,00 EUR
490	SONSTIGE MASSNAHMEN	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		0,00 EUR
Zwischensumme KG 400:		603.628,46 EUR	580.676,19 EUR	663.465,32 EUR	11,42 EUR	604.371,23 EUR	6.317,86 EUR		663.465,32 EUR

KG 500: AUSSENANLAGEN									
500	LANDSCHAFTSBAU	0,00 EUR	0,00 EUR	832.718,17 EUR	0,00 EUR	832.718,17 EUR	678.099,47 EUR	4. AZ	832.718,17 EUR
	Verlagerung aus KG 400 Grundleitungen	228.170,00 EUR	228.170,00 EUR						
	Verlagerung d. Kosten aus KG 220	0,00 EUR	22.952,27 EUR						
	Verlagerung d. Kosten aus KG 210	0,00 EUR	9.350,00 EUR						
540	Technische Anlagen	14.400,00 EUR	14.400,00 EUR						
570	Pflanzen u. Saatpflähen	26.920,00 EUR	26.920,00 EUR						
590	Sonstige Maßnahmen	76.510,00 EUR	76.510,00 EUR						
	SYNA GmBH(4.9.18)	0,00 EUR	0,00 EUR				273,70 EUR	EZ	0,00 EUR
550	Nebenkörper BHP	39.060,00 EUR	39.060,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		39.060,00 EUR
Zwischensumme KG 500:		385.060,00 EUR	431.362,72 EUR	832.718,17 EUR	0,00 EUR	832.718,17 EUR	678.099,47 EUR		871.778,17 EUR

KG 600: AUSSTATTUNG									
611	AUSSTATTUNG INNEN	285.300,00 EUR	285.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		285.300,00 EUR
611	AUSSTATTUNG AUSSEN	108.240,00 EUR	108.240,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		108.240,00 EUR
619	Kunstwerke- Künstl. Begleit. (Stadt Lahnstein)	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		8.000,00 EUR
619	Kunstwerke Umsetzung (Stadt Lahnstein)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		0,00 EUR
Zwischensumme KG 600:		401.540,00 EUR	401.540,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		401.540,00 EUR

KG 700: NEBENKOSTEN									
735	ITB(7.8.17+0)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	50.688,55 EUR	2. AZ	0,00 EUR
790	W. Sauer (Schürfe 3.4.17)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.087,24 EUR	EZ	0,00 EUR
743	gbm Bodengutachten(19.04.17+18.7.17+29.1.+19.10.17)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	18.673,24 EUR	3.EZ	0,00 EUR
740	Pies-Schallschutz (16.5.17)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.439,50 EUR	EZ	0,00 EUR
731	Architekten BHP.(21.6.17+14.02.+11.6.18+7.1.18)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	171.354,63 EUR	3. AZ	0,00 EUR
744	Gesenhues u.Nilges (23.2.17+29.6.17+14.8.17)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.864,50 EUR	3.EZ	0,00 EUR
732	IB Weinand (11.9.+6.12.17+21.01.+29.6.+10.10.17)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	52.717,06 EUR	5. AZ	0,00 EUR
736	BVS- Prüfstatiker	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	13.928,32 EUR	2. AZ	0,00 EUR
739	IFH (27.9.17+5.4.18)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	95.123,10 EUR	3. AZ	0,00 EUR
779	Subreport(24.3.18+7X7.4.18+4X10.4.18+3X22.9.18)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.874,25 EUR	12. EZ	0,00 EUR
779	Rheinzeitung(11.4.18+29.9.18)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.844,50 EUR	2.EZ	0,00 EUR
775	Gothaer BWV (23.7.18)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.942,60 EUR	EZ	0,00 EUR
790	Wirtschaftsbetr. Lahnst.(24.4.17+Gen7.6.18+13.10.18)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.829,25 EUR	3. EZ	0,00 EUR
	Rohrreinigung Sattler	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	4.361,35 EUR	EZ	0,00 EUR
	Kampfmittelortung Welker(7.6.18+10.7.18)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	9.439,08 EUR	2. EZ	0,00 EUR
749	Klaus Mies-Bestandssicherung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.028,75 EUR	EZ	0,00 EUR
770	Plantchnik (6.3.18)-Vervielfältigungen?	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	67,96 EUR	EZ	0,00 EUR
744	L.F.Kurt Hartwig(21.9.18)- Vermessung Achsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.570,80 EUR	EZ	0,00 EUR
747	Fa.Thies GmbH- Sigeko(9.9.18)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.243,55 EUR	1. AZ	0,00 EUR
771	SV Lahnstein (Baugenehmigung 06.03.18)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	9.641,15 EUR	EZ	0,00 EUR
Zwischensumme KG 700:		675.000,00 EUR	675.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	442.719,38 EUR		675.000,00 EUR
		23% der KG 200-500	23% der KG 200-500						0,00 EUR

GESAMT KG 200 - 700:									
SUMME KG 200 - 700:		4.020.221,46 EUR	4.020.221,91 EUR	3.001.278,75 EUR	14.183,24 EUR	2.459.387,89 EUR	1.721.229,21 EUR		4.325.026,83 EUR