

Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **MV 22/4111**

Fachbereich	Datum	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur	23.03.2022	

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Fachbereichsausschuss 1	06.04.2022	Ö

Kur- und Heilwald - Fertigstellung des 1. Bauabschnitts

Sachverhalt:

Im Zuge der Realisierung des Kur- und Heilwaldes Lahnstein wurde in einem ersten Bauabschnitt (Januar bis März 2022) ein neuer Parkplatz an der L327 angelegt sowie der bestehende Waldparkplatz Spießborn ertüchtigt.

Am neuen Parkplatz wurden 20 Plätze mit wassergebundener Wegedecke errichtet sowie mit Tiefbordsteinen eingefasst; die Hälfte davon sind behindertengerecht ausgestaltet.

Der bestehende Wanderparkplatz am Spießborn erhielt ebenfalls eine neue wassergebundene Wegedecke und weist nun vier behindertengerechte Stellplätze (zusätzlich auch etwas länger, für Kleinbusse geeignet) und 17 normale Parkmöglichkeiten auf.

Der erste Bauabschnitt ist damit abgeschlossen.

Während der Brut- und Aufzuchtphase von Mitte März bis Oktober dürfen größere Baumaßnahmen im Wald nicht durchgeführt werden. Die Detailplanung des Orthopädie-Bereichs, der Hütten und einer größeren Station des Psychotherapiepfades wird die nächsten Monate in Anspruch nehmen. Anschließend müssen die Arbeiten ausgeschrieben und vergeben werden, damit die Arbeiten pünktlich im Oktober beginnen können.

Parallel wird an der Beschilderung gearbeitet, damit nach Anbringung auch der Individualbesucher bei den jeweiligen Stationen angeleitet wird und sie für seine Gesundheit nutzen kann.

Auswirkungen auf den Umweltschutz

Die Vorgaben des Umweltschutzes werden bei den Baumaßnahmen beachtet.

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister