

Historie Schulbauplanung Sanierung/Anbau Schiller Schule PN 12840

- 03.09.2024 Erhalt der Unterlagen „Pädagogisches Konzept für die Schiller Schule“
Erhalt der Unterlagen zur Stellung des Förderantrags
- 30.09.2024 Abgabe des Förderantrags vom 26.09.2024 bei ADD (pers. durch Herrn Guretzke), Gesamtkosten 12.002.970,49 €
- 30.09.2024 Abgabe Durchschrift des Förderantrags bei Kreisverwaltung Bad Ems
- 12.12.2024 (Ab-Nachricht 13.12.2024) Antrag auf Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn an ADD
- 05.05.2025 E-Mail von ADD Frau Müller an FB 3 : „Im Rahmen der Vorbereitung der Maßnahmen im Landesschulbauprogramm 2025 mussten wir feststellen, dass die baufachliche Prüfung für Maßnahmen an der Grundschule Schillerschule in Lahnstein aufgrund fehlender Unterlagen (hier: insbesondere **WU 1**) nicht abgeschlossen werden konnte. Insoweit mussten wir die v. g. Maßnahme in das Landesschulbauprogramm 2026 verschieben. Ich bitte Sie die noch fehlenden Unterlagen entsprechend vorzulegen“
- 12.05.2025 Rückgabe des Förderantrags wegen Platzmangels
- 11.07.2025 Eingang der Unterlagen zur WU 1 (digital und in Papierform)
- 05.08.2025 Abgabe der Unterlagen zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 1 bei ADD (pers. durch Herrn Guretzke)
- 10.10.2025 Schreiben der ADD : Eingangsbestätigung WU 1 und Info, dass die SGD die Berechnungen überarbeitet haben möchte
- 20.10.2025 E-Mail von FG 2.1 an FB 3 mit der Bitte der Überarbeitung
- 23.10.2025 E-Mail an ADD und SGD : Info über erfolgte Weiterleitung an Architekten; gleichzeitig Bitte an ADD/SGD um Klärung der Fragen des Büros
- 06.11.2025 telefonische Aufforderung von ADD zur Vervollständigung einer Excel-Tabelle. >> Wenn anhand der Tabelle das Produkt aus geltenden Kostenrichtwerten und qm-Angaben mehr als 4,5 Mio € beträgt, ist eine WU 1 nicht nötig
- 14.11.2025 E-Mail der ADD : Hinweis, dass die uns überlassenen und zu ergänzenden Unterlagen Schriftstücke der SGD seien—Fragen seien an SGD zu stellen
- 17.11.2025 E-Mail von FG 2.1 mit Datei „Flächenberechnung SchSch“ an ADD

- 18.11.2025 E-Mail von Architekt mit **Neuberechnung der WU1** – diese Datei befindet sich unter I:\FG 2.1\Schulen\Schulbau\Schiller Schule\Anbau_Umbaumaßnahme_Vierzügigkeit\Grundlagen und Anlagen\Anlagen für Förderantrag\Kostenberechnung weil zu groß
- 20.11.2025 E-Mail von FG 2.1 an ADD/SGD mit vom Architekten überarbeiteten Dateien zur WU1
- 12.01.2026 E-Mail der ADD: überlassene Excel-Tabelle wegen Änderungen unsererseits durch ADD nur bedingt nutzbar. Aufgrund der dortigen Eintragungen und unseres Antrags geht die ADD davon aus, dass eine Zuwendung > 4 Mio € liegen wird.>>> Es kann auf die Vorlage der WU1 nicht verzichtet werden !!! (Daten liegen seit E-Mail vom 20.11.2025 der ADD/SGD vor !!!)
- 30.01.2026 E-Mail an ADD Frau Kleudgen als Nachfolgerin von Frau Müller zum Austausch (Einweisung ins Bauprojekt/Erläuterung bisheriger Unterlagen)
- 02.03.2026 Antwort-E-Mail ADD Frau Kleudgen :
„Aufgrund der fehlenden Unterlagen kann die v.g. Maßnahme bei den aktuellen Prüfungen im Landesschulbauprogramm 2026 nicht entsprechend berücksichtigt werden. Eine Verschiebung und Berücksichtigung der Maßnahme ist dann, vorbehaltlich der fristgerechten Antragstellung, im Landesschulbauprogramm 2027 möglich.“