

Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **MV 23/4424**

Fachbereich	Datum	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur	11.07.2023	

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Stadtrat	13.07.2023	Ö

Kur- und Heilwald - Ergebnisse der Ausschreibungen

Im Rahmen der Realisierung des Kur- und Heilwaldes Lahnstein wurden im zweiten Bauabschnitt (Januar bis April 2023) ein Fitness-Parcours mit einem Bereich zur Sturzprävention, zwei Trockentoiletten und eine größere Station des Achtsamkeitspfades („Gleichgewicht“, Nähe Spießborn) errichtet. Darüber hinaus hat die Stadt in Eigenleistung mehrere Entspannungsstationen, die Station 4 gewinnt und das Waldmikado im Atemparcours gebaut.

Nun stehen noch drei kleinere Bauabschnitte an, eine Begrüßungsstation am Parkplatz Spießborn (Holzbau), ein Gewerk Metallbau (2. Teil der Treppe im Atemparcours) und ein Gewerk Garten- und Landschaftsbau (u.a. Anbringung der Beschilderung).

Leider hat die Ausschreibung der ersten beiden noch ausstehenden Gewerke zu keinem Ergebnis geführt. Der ursprünglich geplante Eröffnungstermin im Oktober dieses Jahres kann daher nicht gehalten werden.

Die ADD hat in Aussicht gestellt, dass die in diesem Jahr aufgestockten Mittel aus der LEADER-Förderung bis ins nächste Jahr zur Verfügung stehen.

Damit können die drei Bauabschnitte nach erneuter Ausschreibung ab Herbst umgesetzt werden und die Eröffnung voraussichtlich im Frühjahr 2024 erfolgen.

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister