

Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 25/4983/1**

Fachbereich	Datum	
Fachbereich 3 Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL	10.09.2025	
Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Stadtrat	18.09.2025	Ö

Kita Kastanienplatz, Lieferung und Errichtung einer Containeranlage; hier: Auftragsvergabe

Sachverhalt:

In Ergänzung zu der Vorlage BV 25/4983 wird das Ergebnis der Submission und der Angebotsprüfung und -wertung mitgeteilt:

Insgesamt haben 40 Firmen die Ausschreibungsunterlagen bei Subreport abgerufen. Davon sind 16 Angebote bei der Stadtverwaltung bis zum Submissionstermin am 18.08.2025 fristgerecht eingegangen.

Anhand der vorgelegten Nachweise wurde die Eignung aller Bieter bestätigt. Die Angebote wurden in formeller, rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht geprüft.

Nach Prüfung der Angebote wurde nachfolgendes Ergebnis festgestellt.

Nr.	Bieter	Bruttoangebotspreis einschl. evtl. Nachlässe (Euro)	In %
1	Hori, eine Marke der TTD Modulbau GmbH, Zum Weißen Rain 5, 63571 Gelnhausen	1.596.432,60	100,00
2	Bieter 2	1.756.517,23	110,03
3	Bieter 3	1.846.654,29	115,68
4	Bieter 4	1.888.070,18	118,31
5	Bieter 5	1.900.938,74	119,05
6	Bieter 6	1.966.897,73	123,16
7	Bieter 7	2.019.428,81	126,45
8	Bieter 8	2.028.950,00	127,10
9	Bieter 9	2.113.440,00	132,47

10	Bieter 10	2.154.376,00	135,00
11	Bieter 11	2.220.457,08	138,94
12	Bieter 12	2.375.573,00	148,89
13	Bieter 13	2.394.412,09	149,98
14	Bieter 14	2.434.565,53	152,64
15	Bieter 15	3.207.645,00	201,23
16	Bieter 16	4.833.745,86	302,78

Finanzierung:

Für die Maßnahme „Ankauf Container für die vorübergehende Auslagerung der Kita Kastanienplatz“ sind im Haushalt unter Produkt 360500000-004, Sachkonto 0399 9000, Mittel in Höhe von 2.750.000 € bereitgestellt. Somit stehen im Haushalt 2025 ausreichend Mittel zur Verfügung.

Ein Antrag auf Zuwendung für die Maßnahme „Lieferung und Errichtung einer Containeranlage Kita Kastanienplatz“ wurde auf Anraten des Kreises bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises eingereicht. Laut Kreisrichtlinien sind Auslagerungen während einer Baumaßnahme nicht förderfähig. Der Beginn der Maßnahme vor der möglichen Bewilligung ist laut Kreisverwaltung nicht förderschädlich.

Auswirkungen Umweltschutz:

Keine besonderen Auswirkungen.

Beschlussvorschlag:

Der Auftrag für die Lieferung und Errichtung der Containeranlage für die Kita Kastanienplatz wird an die mindestbietende Firma **HORI, eine Marke der TTD Modulbau GmbH**, zum Bruttoangebotspreis in Höhe von **1.596.432,60 €** vergeben.

In Vertretung

(Manfred Radermacher)
Beigeordneter