

Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: MV 25/5135

Fachbereich	Datum	
Fachbereich 3 Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL	02.12.2025	
Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Ausschuss für Bauen, Umwelt, Stadtplanung	03.12.2025	Ö

Glasfaserausbau Stadtteil Oberlahnstein; hier: Anfrage der ULL-Fraktion

Mit dem als Anlage beigefügten Schreiben, das am 17.11.2025 per E-Mail bei der Verwaltung eingegangen ist, hat die ULL-Fraktion im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau im Bereich der St. Martin Siedlung um eine Sachstandsinformation gebeten.

Mit Schreiben vom 26.09.2025 hat die für den Glasfaserausbau- und betrieB in diesem Gebiet zuständige Firma GlasfaserPlus GmbH die Verwaltung darüber informiert, dass die Phoenix Engineering GmbH ihre Tätigkeit als Ausbaupartner der GlasfaserPlus in Oberlahnstein mit sofortiger Wirkung beendet, da sie einen offiziellen Antrag auf Insolvenz beim zuständigen Amtsgericht gestellt hat.

Die GlasfaserPlus versicherte, dass alle noch notwendigen Arbeiten abgesichert, bestehende Mängel behoben und die Wiederherstellung noch offener bzw. provisorisch verschlossener Asphaltflächen vorgenommen werden. Für etwaige aus Mängeln hervorgerufene Folgeschäden übernimmt die GlasfaserPlus die volle Gewährleistung.

Es wurde weiterhin mitgeteilt, dass für die noch erforderlichen Arbeiten ein neuer Ausbaupartner für Oberlahnstein gesucht und die Verwaltung über weitere Schritte informiert wird.

Nachdem seit dem Schreiben der GlasfaserPlus mehrere Wochen ohne weitere Informationen verstrichen waren und zudem Beschwerden aus der Bevölkerung eingegangen sind hat die Verwaltung den aktuellen Zustand Anfang November angemahnt und um kurzfristige Beseitigung gebeten.

Die GlasfaserPlus hat nunmehr die Firma FiberConnect GmbH beauftragt, welche mit den Arbeiten kurzfristig beginnen kann. Derzeit wird der Antrag auf eine

Straßenverkehrsrechtliche Anordnung gestellt, sodass direkt nach der verkehrsbehördlichen Genehmigung mit den Arbeiten begonnen werden kann. Der voraussichtliche Baubeginn ist in der 50. KW geplant.

Nach Aussage der GlasfaserPlus werden die ausstehenden Hausanschlüsse noch hergestellt und auch die sogenannte Nachverdichtung, also die Hausanschlüsse von Bürgerinnen und Bürgern, die erst nach der initialen Bauphase einen Anschluss buchen, kann sichergestellt werden.

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister